Processo administrativo: 12.458/2026.

Barretos, 30 de junho de 2026.

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
A/C: ROGÉRIO PARDINI

Assunto: Encaminhamento para formalização de Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 14/2023 – Implantação de Estruturas Tipo Carport para Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, o Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG, no exercício de suas atribuições de acompanhamento, fiscalização e monitoramento da execução do Contrato de Concessão nº 14/2023, firmado entre o Município de Barretos e a concessionária IP Barretos Inteligente, vem encaminhar o presente expediente para adoção das providências administrativas necessárias à formalização de Termo Aditivo Contratual, visando à implantação de estruturas tipo Carport para instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica, em conformidade com as previsões constantes do Contrato de Concessão e com os objetivos da Parceria Público-Privada Cidade Inteligente.

Ressalta-se que a presente contratação possui objeto específico e delimitado, abrangendo exclusivamente a implantação das estruturas metálicas tipo Carport para suporte do sistema de geração de energia fotovoltaica nos seguintes próprios públicos municipais:

- Centro Municipal de Reabilitação
  Via Conselheiro Antônio Prado n.º 1.365

- Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  Via Conselheiro Antônio Prado n.º 1.355

- Ambulatório de Referência em Especialidades – ARE I (Postão)
  Praça 9 de Julho n.º 1379

Não integram o presente Termo Aditivo quaisquer outras unidades ou estruturas não expressamente relacionadas acima.

A implantação do sistema de geração de energia fotovoltaica constitui obrigação prevista no escopo da concessão, representando importante investimento destinado à promoção da eficiência energética, redução dos custos com consumo de energia elétrica, sustentabilidade ambiental e modernização da infraestrutura pública municipal.

Entretanto, durante o desenvolvimento dos projetos executivos e das avaliações técnicas realizadas nas unidades contempladas, constatou-se que não é tecnicamente viável a instalação dos módulos fotovoltaicos sobre os telhados das edificações, em razão das características estruturais dos imóveis, limitações construtivas, condições técnicas das coberturas e demais restrições verificadas durante os levantamentos realizados pela Secretaria Municipal de Obras.

Dessa forma, para que seja integralmente cumprida a obrigação contratual de implantação do sistema de geração de energia fotovoltaica, torna-se indispensável a construção de estruturas metálicas do tipo Carport, destinadas ao suporte dos módulos fotovoltaicos em áreas de estacionamento das unidades beneficiadas. Trata-se da solução técnica que viabiliza a execução do objeto originalmente previsto na concessão, preservando a segurança das edificações, garantindo a eficiência do sistema de geração de energia e assegurando o cumprimento das metas contratuais estabelecidas.

Além de permitir a instalação dos módulos fotovoltaicos, as estruturas tipo Carport proporcionam benefícios adicionais ao patrimônio público, oferecendo cobertura para veículos, melhor aproveitamento dos espaços disponíveis, proteção contra intempéries e valorização da infraestrutura municipal, sem descaracterizar a finalidade principal do investimento, que permanece voltada à implantação do sistema de geração de energia previsto no Contrato de Concessão nº 14/2023.

Os orçamentos, memoriais técnicos, especificações e demais documentos que fundamentam a presente contratação seguem anexados ao processo administrativo para subsidiar a instrução do presente Termo Aditivo.

Registra-se, ainda, que, após levantamento de mercado realizado para atendimento da demanda, verificou-se que apenas uma empresa da região possui disponibilidade técnica e operacional para a instalação das estruturas tipo Carport nas especificações exigidas pelo projeto, razão pela qual não foi possível obter propostas comerciais de outras empresas, circunstância devidamente justificada nos autos e que acompanha a documentação técnica encaminhada pelo CMOG.

Conforme proposta apresentada, o investimento necessário para execução da obra corresponde a CAPEX no valor de **R$ 468.868,26** (quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), cujo pagamento será realizado em 10 (dez) parcelas, conforme cronograma financeiro a ser definido no respectivo Termo Aditivo.

Além do investimento inicial, a solução contempla os serviços de manutenção preventiva, corretiva, monitoramento e suporte técnico das estruturas e do sistema fotovoltaico, correspondentes ao OPEX (Operational Expenditure) no valor mensal de **R$ 1.439,00** (mil quatrocentos e trinta e nove reais) para as três unidades especificadas neste.

Considerando que a manutenção será executada durante todo o período remanescente da vigência do Contrato de Concessão nº 14/2023, o valor mensal do OPEX deverá ser multiplicado pela quantidade de meses restantes da concessão, compondo, juntamente com o investimento inicial (CAPEX), o valor global do Termo Aditivo a ser celebrado.

Após análise da documentação técnica, financeira e contratual, o Comitê de Monitoramento e Gestão – CMOG manifesta-se favoravelmente à celebração do Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 14/2023, por entender que a implantação das estruturas tipo Carport constitui medida técnica indispensável para viabilizar a instalação do sistema de geração de energia fotovoltaica originalmente previsto na Parceria Público-Privada, assegurando o cumprimento das obrigações contratuais, a eficiência energética das unidades públicas, a sustentabilidade ambiental e a adequada execução do objeto concedido.

Diante do exposto, encaminhamos o presente expediente ao Departamento de Licitações e Contratos para elaboração do competente Termo Aditivo ao Contrato de Concessão nº 14/2023, promovendo a inclusão da implantação das estruturas tipo Carport e dos respectivos serviços de manutenção no escopo da Parceria Público-Privada Cidade Inteligente, **restritos às unidades do Centro Municipal de Reabilitação, da Unidade de Pronto Atendimento - UPA e Ambulatório de Referência em Especialidades – ARE I**, observadas as disposições legais, contratuais e administrativas pertinentes.

Atenciosamente,

Membros do Comitê de Monitoramento e Gestão
(Portaria nº 36.524, de 10 de setembro de 2025)

LUIS CARLOS DINIZ BUCH:10901016861

Assinado de forma digital por LUIS CARLOS DINIZ BUCH:10901016861
Dados: 2026.06.30 09:12:15 -03'00'

Luís Carlos Diniz Buch

MARCOS ROBERTO DA SILVA:21739071824

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO DA SILVA:21739071824

Marcos Roberto da Silva